

# 监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年05月04日 星期一	气候	阴	气温	11~17℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	188人				
施工机械动态：	打桩机一台 挖机一台 叉车				
施工进度情况	<p>1. 天号单位：打桩475根，3*28支架安装10组，4000组件安装690块。集电线路初步施工，高压电缆敷设。</p> <p>2. 泰和单位：承立架安装124根，持杆安装55组。组件请装370块。</p>				
检查发现的问题	<p>1. 承立架存在承重梁与持波脚手架施工，造成承立架破坏情况。</p> <p>2. 组件随意堆放造成组件碎裂情况，且承立架有锈蚀问题。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>对上述问题发函监理单位限期20日内整改。</p>				
协调内容或其他	<p>相对杨承泊项目现场监理单位进行了安全教育交底。</p>				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严进宝		