

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年05月09日 星期一	气候	中雨	气温	14~22℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	下雨未施工。				
检查发现的问题	21号区有组件、电缆等物料，未规范整理保护到位，浸水情况。				
处理措施、意见、结果	对此区再本区同例整改要求尽快整理保护到位。				
协调内容或其他	本日进行了第22次监理例会。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严廷贤		