

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月10日 星期 四	气候	晴	气温	13~25℃
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	185人				
施工机械动态:					
施工进度情况	6号车台: 高压支架组件安装, 柜体安装 组件安装, 集电线路设备、高压电缆敷设 7号车台: 高压支架安装、特杆安装、组件安装 32#、34# 高压电缆头制作。				
检查发现的问题	1. 现场检查现场高压电缆头质量及文明施工情况。				
处理措施、意见、结果	2. 对 32#、34# 高压电缆头制作质量监督。				
协调内容或其他	发送联系单, 与 魏磊和车台沟通事宜。				
记录人	张松东	总/代监阅签	严志兴		