

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月13日 星期三	气候	阴	气温	19°~30℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	197人				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	天启单位: 立格焊接, 今日完成105根, 组件安装172块, 高压接条安装8组, 极条汇流安装8组, 逆变器245台, 完成10根; 集电线路完成1200m. 泰和单位: 槽钢安装, 镀锌管安装.				
检查发现的问题	相对现场各工序施工质量进行检查, 对高压箱变高压电缆头制作管控管理工作, 检查现场安全文明施工情况.				
处理措施、意见、结果	对现场安全文明施工情况予以肯定.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	严定贤		