

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月15日 星期五	气候	晴	气温	15°~23°C
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	109人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏单位: 主母线接130根, 高压母排安装3组 325W组件安装2780片, 400W组件安装870片 汇流箱接线完成6个, 箱变高压电柜制作6个 集电线路: 电缆敷设.				
检查发现的问题	集电单位: 母排安装11组, 组中试装265片. 逆变器接线: 低层交流4台, 14电缆4台.				
处理措施、意见、结果	检查光伏区已完施工进度及质量情况: 22#支架安装部分已拆、斜梁未安装整片, 以 发函知事035号要求整改. 发函025号要求整改光伏区2号保障事宜.				
协调内容或其他	下午安排召开第23次例会.				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严进贤		