

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年05月17日 星期一	气候	晴	气温	14~25℃
监理单位动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	203人				
施工机械动态：					
施工进度情况	天为单位：主桁焊接165根，高压支架安装7组，组件安装650片。逆变器交流电缆敷设：高压箱变高压电缆头制作。 永和单位：接杆安装66组，组件安装2300片，逆变器接直流线6台。				
检查发现的问题	本日对现场各工序施工质量检查，发现较多文明措施情况，				
处理措施、意见、结果	对高压箱变高压电缆头制作量给。 扣现场质量。质量可提。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	严足贤		