

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月18日 星期一	气候	阴	气温	14~23°
监理单位动态: 3人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 209人					
施工机械动态:					
施工进度情况	天太单位: 立杆焊接100根 高压区域横穿安装7组, 箱变高压电缆敷设完成 组件325W 180片 21#、22#、23#由箱变至组件线路敷设完成 美和单位: 横杆安装78组 组件试装2455片 1x4电缆8台。				
检查发现的问题	本日对现场各项施工质量检查及现场安全文明施工情况				
处理措施、意见、结果	业主要求对天太单位及美和单位下发经济考核单019.020号				
协调内容或其他					
记录人	刘寿亨	总/代监阅签	李足贤		