

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月19日 星期三	气候	晴	气温	16~25°
监理单位动态: 3人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 215人					
施工机械动态:					
施工进度情况	天太单位: 立柱焊接140根 高压电缆桥架安装10组。 组件安装325W540片。 義和單位: 撑杆安装100组 组件试装240片 1x4电缆8台。				
检查发现的问题	集电线路存在钢筋间距分布不均、钢筋未绑扎等质量问题				
处理措施、意见、结果	已发03号通知单要求整改, 并对義和及天太未上报实名制问题下发06号联系单。				
协调内容或其他					
记录人	刘春芳	总/代监阅签	李廷贤		