

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月20日 星期三	气候	阴	气温	19~28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	103人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏单位: 立柱焊接40根, 高层支架安装9组, 组件安装340片. 集电线路: 21#、22#、23#电缆桥架安装. 拉管780m.				
检查发现的问题	光伏单位: 立柱焊接40组, 组件安装340片. 拉管140m数量收8台.				
处理措施、意见、结果	巡视检查现场施工进度, 以及文明施工情况. 本日现场施工进度可接.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总/代监阅签	严进贤		