

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2022年05月29日 星期五	气候	晴	气温	22~31℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	163人				
施工机械动态:					
施工进度情况	天合单位: 高压支架安装5组, 组件安装1300片 协永润 1x4mm²线敷设, 组件跨接线安装 天和单位: 组件安装1800片				
检查发现的问题	对现场各工序质量巡视检查, 对 现场质量可控。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午举行开监理例会。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严廷贤		