

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年06月02日 星期二	气候	晴	气温	21'~31'℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	81人				
施工机械动态:					
施工进度情况	天号平信: 支架安装7组, 组件安装1400片。 电缆井开挖 1件, 挖管2井至1井960m。 组变率试验, 翻新翻孔。 系和系: 1x4mm²线 浸透器接线。				
检查发现的问题	1. 高空支架、组件安装存在安装不平整、波浪线, 角度偏差, 导致组件松动情况。				
处理措施、意见、结果	对上述问题以发联系单027, 要求整改, 并由项目部该3号技术交底, 由作业人员签字, 相关责任人对整改情况进行跟踪验收。				
协调内容或其他	工作。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严廷贤		