

监 理 日 志

日期	2020年06月04日 星期五	气候	晴	气温	21~33℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 83人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况 施工部位	天音单位: 支架安装7组, 组件安装1100块, 光伏区组件跨接线安装; 1x4mm ² 线敷设, 交流电 缆敷设. 集电线路拉管施工, 39#区电缆井砌筑 绑扎.				
检查发现的问题	天音单位: 漏缺. 整改中. 25#区检查发现有组件跨接线情况.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快整改. 25#组件安装仍有不平整情况, 待整改完后再复.				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总/代监阅签	严定强		