

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年06月05日 星期五	气候	晴	气温	22~33℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	64人				
施工机械动态：					
施工进度情况	光伏区：支架安装5组，组件安装10块。 光伏区：光伏区交流电缆敷设。 光伏区：光伏区预埋。				
检查发现的问题	光伏区 23#区支架安装不平整，斜梁螺栓螺母不到位，斜梁安装有弯曲变形问题。				
处理措施、意见、结果	以发监理巡查记录，要求整改，尽快完成。				
协调内容或其他	1. 相关区可安装支架。 2. 光伏区启动启动培训宣传。				
记录人	吴振东	总/代监阅签	严定贤		