

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年06月10日 星期三	气候	晴	气温	22°~33°
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	121人				
施工机械动态：					
施工进度情况	天号单位：支架安装、组件安装950片；桁架安装。 1x4mm²电缆敷设。 永和单位：1x4mm²电缆敷设，绝缘测试。				
检查发现的问题	天号单位组件堆放散乱，乱堆、乱放，引致 组件质量，不符合文明施工要求。				
处理措施、意见、结果	以发运检查记录要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	王振东	总/代监阅签	严志军		