

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年06月24日 星期__	气候	晴	气温	20~28℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：36人					
施工机械动态：					
施工进度情况	天太单位：集电线路12#、17#电缆井施工，杨家泊镇变交流电缆头制作。 義和单位：钢件安装及垃圾清理。				
检查发现的问题	检查杨家泊镇变交流电缆头制作及钢件安装情况 本现场各工序施工，工艺符合要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘超	总/代监阅签	尹足明		