

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年05月07日 星期一	气候	中雨	气温	13~18℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	182人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区: 组件安装672块, 汇流箱安装5个接线完成; 集电线路电缆敷设。 集电线路: 承力索安装, 撑杆安装, 组件安装。				
检查发现的问题	检查现场各工序施工进度以及现场安全文明施工情况; 本日现场安全文明施工。				
处理措施、意见、结果	本日对集电线路进行了专项检查, 施工人员安全意识淡薄, 留存整改记录。				
协调内容或其他					
记录人	张振东		总/代监阅签	严进贤	