

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年07月14日 星期二	气候	阴	气温	33℃/23℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：58					
施工机械动态：					
施工进度情况	天太单位：杨家泊区域支架组件安装施工。电气施工。李自海电气施工。 高江区域组件支架安装施工。 外线架线完成。 义和单位：清理坝区消缺。				
检查发现的问题	巡视：光伏区域施工。外线检查发现铁塔缺配件。接地圆钢施工不规范。无接地标识漆。旧塔拆卸地脚螺栓未拆卸。电缆保护管破损。长短不一。场地未平整。绿化未施工。架空线有树木未达安全防护距离。以上问题签发通知单要求施工单位进行整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	外线已倒送电。升压站设备已倒送电。				
记录人	李自海	总/代监阅签	李自海		