

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年07月23日 星期四	气候	多云	气温	30℃/24℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：58					
施工机械动态：					
施工进度情况	天太单位：杨家泊支架组件安装、电气施工。 高友区机罩防腐施工、电气施工。 集电线路电缆井钢筋绑扎、模板安装、电缆中间头连接、支架安装				
检查发现的问题	巡视光伏区集电线路施工，检查发现，电缆井9-1#未浇筑垫层，电缆支架焊接点焊，电缆井内预埋件未按图施工，井内问题，签发通知单46要求施工单位整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李 凡 强	总/代监阅签	徐耀生		