

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年07月24日 星期五	气候	晴	气温	37℃/27
监理人员动态：2人 施工方人员动态：58 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度 部位	天太单位：杨家泊区支架组件安装 电气施工。 高庄区电气施工。 集电线路电缆井模板安装 钢筋绑扎 电缆中间头连接。				
检查发现的问题	巡视光伏区集电线路施工。现场进度缓慢 签发联系单036关于集电线路进度事宜。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李足贤	总/代监阅签	李足贤		