

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 15 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 8-18℃

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

监 理 工 作 情 况	光伏飞倒行安全巡查。 小园村组件安装巡查。湖英园村接地系 统安装验收巡查。 惠民村组件安装巡查。 振兴村支架安装验收巡查。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	康都	小园村组件安装。湖英园村接地系统安装。
	中建	振兴村支架安装。
	锐博	惠民村组件安装。
	华顺	无
其 它 事 项	一杆 5人 二杆 5人 三杆 5人	
本日监理现场人员		薛庚
记录人: 薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 26 日

天气：阴

星期：二

气温：8-15℃

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

监 理 工 作 情 况	光伏区例行安全巡查。 瓜洲村 接地系统安装。 振兴村 组件安装、接地系统安装。 项目资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	康都	瓜洲村 接地安装。
	中建	振兴村 组件安装。
	锐博	徐岙村、惠民村 接地系统。
	华顺	无。
其 它 事 项	一 村 5 人 二 村 5 人 三 村 5 人	
本日监理现场人员		薛庆
记录人：薛庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀全



监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 27 日

天气：阴转雨

星期：三

气温：7-16℃

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

监 理 工 作 情 况	光伏区倒杆立杆检查。 整理资料 三杆段施工报审资料审查。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	康都 中建 锐博 华顺	下雨无施工。
其 它 事 项		
本日监理现场人员		薛 庚
记录人：薛 庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀奎。



监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 28 日

天气：阴

星期：四

气温：8-18℃

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

监 理 工 作 情 况	光伏区例行安全检查 审批施工单位报审资料 开监理例会 统计施工进度，报业主方。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	康都	上王周村 组件安装
	中建	桥亭村 组件安装
	锐博	柏斛村 接地安装
	华顺	无
其 它 事 项	一杆 5人 二杆 5人 三杆 7人	
本日监理现场人员		薛庆
记录人：薛庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀全

