

监 理 日 记

日期: 2018年11月1日

天气: 雨

星期: 五

气温: 6-14℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早上7点半到现场巡视, 9点开始下雨, 屋面湿滑, 要求停止施工。
施 工 情 况	1. 组件接线。 2. 支架安装。 3. 下午无施工。 ~ 施工人数: 10人 管理人员: 2人
其 它 事 项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人:	南玉荣



扫描全能王 创建