

监 理 日 记

日期: 2019年12月1日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2-7℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上8点到现场巡视
2. 发现屋面结冰, 要求停止施工, 9点开始施工.
3. 催促总包方资料报审.
4. 整理资料整理.

施
工
情
况

1. 直流电缆敷设.

施工人员: 32

管理人员: 12

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

人员数量: 44人

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建