

监 理 日 记

日期: 2019年12月4日

天气: 晴 : 晴日

星期: 三 : 星期三

气温: -1-9℃ : 晴

工程名称: 向阳航天材料3.2MW屋顶分布式光伏电站项目 : 天能国际 : 林谷野江

监
理
工
作
情
况

1. 早上8点到现场巡视.
2. 屋面有霜较滑, 8点40开始施工.
3. 要求停止接地扁铁做防腐, 天气较冷, 冻凝太快.
4. 发现一串组串线串错, 现场要求排查.
5. 监理资料整理.

施
工
情
况

1. 支架盖板安装.
2. 直流电缆敷设.

施工人数: 52
管理人员: 12

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

监理人: 南玉荣

记录人: 南玉荣

: 人: 南玉荣



扫描全能王 创建