

监 理 日 记

日期: 2019年12月16日

天气: 阴

星期: 一

气温: -1-6°C

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

工程名称: 同阳航大材料3.2MW屋顶分布式光伏发电工程		
监理工作情况	1. 早上8点到现场巡视. 2. 检查组件安装, 有2处压块螺丝未拧紧, 现场要求整改. 3. 要求清理屋顶垃圾. 4. 督促支架立柱倾斜问题整改. 5. 整理资料整理.	监理单位: 湖南湘泰工程咨询有限公司
施工情况	组件安装 (3.2MW全部完成) 直流电缆接MC4插头. 施工人数: 8人 管理人员: 1人.	施工单位: 湖南湘泰工程咨询有限公司
其它事项	无	其它事项: 无
本日现场监理人员	南玉荣	人员数量: 2人
记录人: 南玉荣		人员数量: 1人

