

监 理 日 记

日期: 2019年12月18日

天气: 晴

星期: 三

气温: -2-8℃

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 早上8点到现场巡视。 2. 检查组件接地线安装, 发现问题。 3. 有施工人员未佩戴安全帽, 现场要求 整改 正确佩戴。 4. 过通板支架安装, 夹具有2处螺丝未打紧, 现场要求整改。 5. 监理资料整理。		
施工情况	1. 直流电缆敷设。 2. 组件接地线安装。 3. 走道板安装。 施工人数: 8人 管理人员: 2人		
其它事项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	人员监督记录
记录人: 南玉荣			日期



扫描全能王 创建