

监 理 日 记

日期: 2019年12月26日

天气: 晴

星期: 四

气温: -5-8℃

工程名称: 向阳航天材料3.2MW屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上7点来到现场巡视。
2. 要求施工方清理了房下面的施工垃圾。
3. 陪同厂里领导到屋面巡视。
4. 督促施工方拉修通道整改。
5. 整理资料整理。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

1. 拉修通道整改安装。
 2. 垃圾清理。
 3. 二次设备调试。
- 施工人数: 13人
管理人员: 2人

施 工 情 况

其 它 事 项

无

其 它 事 项

本日现场监理人员

南玉荣

人员数量: 2人

记录人: 南玉荣

日期: 2019.12.26



扫描全能王 创建