

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 10 月 25 日 星期 五	气候	晴	气温	4-16℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 夹具到货 5000 余套		
施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#、2#箱变基础墙体砌筑，电缆管预埋； 2、3#车间爬梯吊装安装完成； 3、确定屋顶防护方案；				
检查发现的问题	1、个别工人未佩戴安全帽； 2、箱变基础电缆支架位置安装错误； 3、爬梯未固定牢靠；				
处理措施、意见、结果	1、要求施工人员必须正确佩戴安全帽； 2、要求严格按照施工图纸进行施工； 3、爬梯尽快做好固定，暂时不允许施工人员上下爬梯；				
协调内容或其他	召开本周监理例会； 准备监理前期资料；				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		