

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 10 月 27 日 星期 日	气候	晴	气温	8-21℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 15 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#箱变基础墙体砌筑，电缆管预埋； 2、2#、4#箱变基础圈梁支模； 3、爬梯安装完成； 4、1#厂房加固完成 50%； 5、加工临边防护支撑；				
检查发现的问题	检查爬梯发现个别地方加固不牢固； 爬梯部分防腐除锈不到位； 加固人员未系安全带；				
处理措施、意见、结果	要求爬梯做好防腐除锈，不牢固地方进行整改； 督促施工单位做好安全培训，督促施工人员正确佩戴安全带、安全帽；				
协调内容或其他	督促加快做好屋顶临边防护； 督促施工单位做好人员安全、技术交底；				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		