

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 10 月 30 日 星期 三	气候	晴	气温	7-23℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 17 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、箱变外墙抹灰； 2、2#厂房加固完成 60%； 3、2#厂房临边防护安装完成 100%； 4、屋面防水处理；				
检查发现的问题	巡视过程中发现土建箱变基础周围散落的木方上有铁钉，存在安全隐患；				
处理措施、意见、结果	要求除去木方上的铁钉；				
协调内容或其他	督促加快施工资料、材料报审				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		