

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 10 月 31 日 星期 四	气候	晴	气温	9-22℃			
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 17 人，管理人员 2 人。  施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：  导轨到货 30%					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、1#箱变圈梁支模、钢筋绑扎； 2、2#厂房加固完成 60%，4#厂房加固完成 20%； 3、2#厂房导轨吊装，夹具进行拼装；							
检 查 发 现 的 问 题	巡视发现箱变接地极不符合设计要求； 导轨吊装时吊装区域未拉置警戒线，工人未佩戴安全帽；							
处 理 措 施、 意 见、 结 果	要求安装设计要求安装接地极； 吊装区域必须拉置警戒线，工人正确佩戴安全帽；							
协 调 内 容 或 其 他	督对到货材料进行抽检； 促加快施工资料、材料报审							
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发					