

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 1 日 星期 五	气候	阴	气温	10-17℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 检修通道到货 1000 余米		
施工方人员动态：施工人员 18 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、2#箱变圈梁支模、钢筋绑扎； 2、4#厂房加固完成 50%； 3、1#厂房吊装临边防护材料并安装； 4、2#厂房夹具安装完成 30%；				
检查发现的问题	巡视发现部分夹具安装尺寸与图纸不符；				
处理措施、意见、结果	要求严格按照设计图纸进行施工，将不符合图纸部分进行整改；				
协调内容或其他	督对到货检修通道进行抽检； 促加快施工资料、材料报审； 召开本周监理例会；				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		