

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 2 日 星期 六	气候	多云	气温	10-16℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 18 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、2#、4#箱变圈梁支模、钢筋绑扎； 2、4#厂房加固完成 60%； 3、1#厂房吊装临边防护材料并安装完成； 4、2#厂房夹具安装完 40%；夹具拼装；				
检查发现的问题	巡视发现 1#个别屋面瓦楞变形； 部分地方需要做防水处理；				
处理措施、意见、结果	联系支架厂家更换个别夹具型号； 及时做好屋面防水处理；				
协调内容或其他	督促施工单位尽快安排消防演练； 促加快施工资料、材料报审；				
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		