

监 理 日 志

工程名称：邯鄹涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019年11月8日 星期五	气候	晴	气温	6-19℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 17 人，管理人员 2 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、4#厂房加固完成 65%； 2、1#厂房夹具安装； 3、2#厂房夹具、导轨安装；							
检 查 发 现 的 问 题	巡视发现部分导轨连接处在夹具上；							
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求导轨连接处尽量错开夹具；							
协 调 内 容 或 其 他	召开本周监理例会；							
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发					