

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 9 日 星期 六	气候	晴	气温	6-19℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 25 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、4#厂房加固完成 100%； 2、1#厂房夹具安装完成 5%； 3、2#厂房夹具、导轨安装 35%；				
检查发现的问题	巡视发现部分夹具松动；				
处理措施、意见、结果	要求夹具进行复紧；				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		