

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 11 日 星期 一	气候	晴	气温	6-20℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 31 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度 部位情况	1、因 3#厂房停电检修，暂未施工； 2、1#厂房夹具安装完成 30%； 3、2#厂房夹具、导轨安装 60%；				
检查发现的 问题	巡视过程中发现个别夹具松动未紧固；				
处理措施、 意见、 结果	要求进行检查复紧；				
协调内容 或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	刘士发		