

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 13 日 星期三	气候	晴	气温	2-12℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 31 人，管理人员 3 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况： 导轨					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、因 3# 厂房停电检修，暂未施工； 2、由于风力较大，为保证施工人员安全，暂未屋面施工；							
检 查 发 现 的 问 题	由于风力较大，要求停止屋面一切作业							
处 理 措 施、 意 见、 结 果								
协 调 内 容 或 其 他	督促加快施工进度，加快缺少材料进场速度，确定剩余基础图纸							
记录人		总监签阅						