

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 14 日 星期 四	气候	晴	气温	3-16℃
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 3 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况： 导轨		
施 工 进 度 部 位 情 况	1、因 3# 厂房停电检修，暂未施工； 2、1# 厂房夹具导轨安装完成 100%； 3、 2# 厂房夹具导轨安装完成 100%；				
检 查 发 现 的 问 题	巡视发现部分导轨安装不整齐； 部分夹具松动未紧固； 部分导轨连接处缝隙过大；				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	要求施工单位严格按安装图纸要求进行施工				
协 调 内 容 或 其 他	督促加快施工进度，加快缺少材料进场速度，确定剩余基础图纸				
记录人		总监签阅			