

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 17 日 星期 日	气候	晴	气温	-3~15℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 组件 2 车		
施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、4#厂房夹具导轨安装完成 90%； 2、3#箱变、预制舱、SVG 基础开挖；				
检查发现的问题	检查验收 2#屋面发现部分导轨安装不整齐； 部分夹具松动未紧固； 部分导轨连接处缝隙过大； 部分螺母生锈； 个别螺栓缺少弹垫；				
处理措施、意见、结果	要求施工单位严格安装图纸要求进行施工				
协调内容或其他	对 2#厂房夹具、支架安装进行验收				
记录人		总监签阅			