

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|--------------------------------------|----|--------|
| 日期 | 2019年11月18日 星期一 | 气候 | 晴 | 气温 | -1~10℃ |
| 监理人员动态：1 | | | 材料进场、取样见证、合格情况： 组件 2 车，桥架 1 车 | | |
| 施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 3 人。 | | | | | |
| 施工机械动态：一切正常 | | | | | |
| 施工进度情况 | 1、2#厂房组件吊装分散、安装； 2、2#厂房检修通道安装完成 50%； | | | | |
| 检查发现的问题 | 个别组件背面存在划痕； 个别组件插线盒松动； 组件背面存在坑洼状； | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 业主与厂方联系，安排对到货组件进行 EL 检测； | | | | |
| 协调内容或其他 | 督促加快施工进度； | | | | |
| 记录人 | | 总监签阅 | | | |