

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星期 三	气候	晴	气温	5~11℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 2 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础开挖； 2、2#厂房组件吊装分散； 3、2#厂房组件安装；				
检查发现的问题	部分组件压块安装缝隙较大；				
处理措施、意见、结果	要求现场立即按照要求进行整改；				
协调内容或其他	要求对施工人员做好安全教育与组件安装、搬放注意事项；				
记录人		总监签阅			