

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 25 日 星期 一	气候	晴	气温	5~11℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 组件 1 车		
施工方人员动态：施工人员 30 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础墙体砌筑； 2、1#屋面组件吊装、分散； 3、 2#屋面桥架敷设安装； 4、 到货组件卸车；				
检查发现的问题	1、巡视发现 2#厂房后期安装的除尘管对屋面组件形成阴影遮挡； 2、组件分散时发现有工人抬组件现象；				
处理措施、意见、结果	1、要求施工单位与厂方业主进行沟通协调； 2、现场对工人进行教育；				
协调内容或其他	对到货组件进行开箱检查；督促施工单位加快施工进度；				
记录人		总监签阅			