

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 26 日 星期 二	气候	晴	气温	-5~10℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 30 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础墙体砌筑； 2、1#屋面组件分散； 3、 2#屋面桥架敷设安装； 4、 1#屋面组件安装；				
检查发现的问题	1、预制舱穿线管壁厚与图纸不符； 2、电缆支架高度与图纸不符； 3、桥架安装倾斜；				
处理措施、意见、结果	1、要求与图纸不符的进行更换； 2、倾斜桥架进行调整；				
协调内容或其他	对接地扁铁镀锌层厚度进行抽检；				
记录人			总监签阅		