

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 29 日 星期 五	气候	阴	气温	0~3℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 汇流箱全部到货		
施工方人员动态：施工人员 38 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础墙体抹灰，圈梁支模，钢筋绑扎； 2、1#屋面组件安装完成 50%； 3、 2#屋面桥架敷设安装完成 100%；				
检查发现的问题	1、巡视发现墙体抹灰存在裂痕；				
处理措施、意见、结果	1、要求对土建基础进行养护；				
协调内容或其他	召开本周监理理会；落实进度、安全、质量情况				
记录人		总监签阅			