

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 30 日 星期 六	气候	阴	气温	0~3℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 38 人，管理人员 3 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：  组件 2 车					
施工进度情况	1、3#箱变、预制舱、SVG 基础圈梁浇筑； 2、1#屋面组件安装完成 70%； 3、2#屋面四平方线敷设完成 50%；							
检查发现的问题	1、个别夹具松动未紧固； 2、个别夹具缺少垫片；							
处理措施、意见、结果	1、要求按照要求对 3#、4#厂房夹具导轨进行整改；							
协调内容或其他	对 3#、4#厂房夹具导轨安装进行检查							
记录人			总监签阅					