

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 01 日 星期 日	气候	晴	气温	-6~8℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 组件 4 车		
施工方人员动态：施工人员 38 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#箱变、SVG 基础圈梁支模、钢筋绑扎； 2、1#屋面组件安装完成 85%； 3、 2#屋面四平方线敷设完成 100%； 4、 2#屋面接地焊接制作；				
检查发现的问题	1、个别接地焊接搭接长度不符合要求； 2、个别接地焊接未三面环焊； 3、屋面垃圾较多； 4、屋面存在吸烟现象；				
处理措施、意见、结果	1、要求按照设计要求进行接地焊接； 2、要求每天下班前打扫屋面卫生； 3、禁止屋面吸烟；				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

