

监 理 日 志

工程名称：邯鄲涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 02 日 星期 一	气候	晴	气温	-2~8℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 46 人，管理人员 3 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况： 预制舱进场					
施工进度情况	1、3#箱变、SVG 基础墙体抹灰，垃圾清理； 2、1#屋面组件安装完成 100%； 3、1#屋面检修通道安装； 4、3#组件吊装、分散、安装；							
检查发现的问题	1、屋面风力较大，组件拆箱纸壳未临时固定；							
处理措施、意见、结果	1、要求立刻吊装或临时固定；							
协调内容 或其他								
记录人		总监签阅						