

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 03 日 星期 二	气候	晴	气温	0~12℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、开关柜就位； 2、1#屋面桥架安装； 3、2#屋面接地焊接； 4、3#组件吊装、分散、安装；				
检查发现的问题	1、3#屋面个别夹具未安装；				
处理措施、意见、结果	1、要求全面检查，紧固完成后再安装组件；				
协调内容或其他	督促箱变尽快进场				
记录人		总监签阅			