

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 04 日 星期 三	气候	晴	气温	-5~10℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、开关柜就位； 2、1#屋面检修通道安装完成 100%； 3、2#屋面桥架敷设安装完成 40%； 4、3#组件吊装、分散，安装完成 90%； 5、预制舱基础墙体抹灰；				
检查发现的问题	屋面垃圾较多未清理； 桥架安装完成未固定；				
处理措施、意见、结果	要求加快屋面垃圾清理速度； 施工进度加快；				
协调内容或其他	督促 1#、2#屋面加快剩余工程施工进度；				
记录人			总监签阅		