

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019年12月05日 星期四	气候	晴	气温	-3~5℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、1#屋面检修通道安装完成 80%； 2、1#屋面桥架安装完成 60%； 3、3#屋面组件安装完成 100%； 4、4#屋面组件吊装、分散、安装； 5、开关柜母排安装；				
检查发现的问题	整体进度较为缓慢				
处理措施、意见、结果	督促施工进度加快；				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			