

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019年12月06日 星期五	气候	晴	气温	-6~8℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、2#屋面汇流箱支架安装完成 60%； 2、1#屋面桥架安装完成 70%； 3、1#屋面组件安装完成 100%； 4、4#屋面组件分散、安装； 5、通讯设备安装； 6、架空线路横担安装完成；				
检查发现的问题	架空线路横担安装时工人未佩戴安全帽、安全带； 屋面焊接时未做好安全防护措施；				
处理措施、意见、结果	要求加强对工人施工安全教育，做好施工安全准备；				
协调内容或其他	召开本周监理例会				
记录人		总监签阅			